

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych
w Planie Rozwoju Lokalnego w latach 2005-2006**

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn jest dokumentem przedstawiającym w syntetycznej formie cele rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie będą realizowane na terenie miasta Kętrzyn w latach 2005-2013. Jest narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu, gdyż pozwala na zaplanowanie zadań, jakie gmina chce realizować na przestrzeni wielu lat. W celu zapewnienia zgodności efektów końcowych projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami niezbędne jest sporządzenie sprawozdania monitoringowego.

Przeprowadzenie monitoringu pozwala określić stopień osiągnięcia wyznaczonych celów, korektę przyjętych założeń i zastosowanie najlepszych rozwiązań. Stanowi efekt wykorzystania informacji z realizacji zadań mających na celu:

- zweryfikowanie wcześniejszych założeń i celów,
- uaktualnienie informacji,
- dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości

Monitoring definiowany jest jako proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wykonywanych projektów. W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego niezbędne jest monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres dokumentu oraz wydatków na ich realizację.

I. Opis realizowanych projektów

Zakres zadań oraz harmonogram został przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby społeczno-gospodarcze i możliwości finansowe budżetu miasta i środków zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono opis projektów z wyszczególnieniem czasu realizacji, celów, stopnia zrealizowania zadania oraz informacji na temat projektu budżetu.

Tytuł projektu: **”Budowa Kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej w Kętrzynie”**

nr la	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2007
Koszt inwestycji		Przewidywany koszt 16.926.141,30 zł (I etap) 102.480 zł- dokumentacja techniczna (2005r.)
Cele projektu		- poprawa atrakcyjności turystycznej i sportowej miasta, - budowa basenu - budowa boisk sportowych i modernizacja kortów tenisowych - wydłużenie sezonu letniego
Stopień zrealizowania zadania		Zgodnie z Planem została opracowana dokumentacja techniczna. W związku ze wstrzymanym konkursem w 2005r. termin realizacji uległ przesunięciu oraz wysokość kwoty w poszczególnych latach. Inwestycja została podzielona na etapy ze względu na wysoki koszt inwestycji. W 2006r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który umieszczony został na liście rezerwowej.

Tytuł projektu: „Budowa boisk zewnętrznych przy Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie”

nr 2a	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		Przewidywany koszt 2.041.015 zł
Cele projektu		- stworzenie profesjonalnego centrum sportu i rekreacji w mieście, - podniesienie standardu obiektów szkolnych, - poprawa warunków nauczania dyscyplin sportowych, - budowa boisk sportowych
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte. Zadanie zostało zrealizowane w 2006 r. z dofinansowaniem 598.000 zł. Zarządzanie obiektem zostało powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Tytuł projektu: „Przebudowa układu dróg ulicy Wierzbowej i Lipowej w Kętrzynie”

nr 3a	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2008
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską		573.145,71 zł
Cele projektu		- budowa nawierzchni drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wzrost płynności ruchu
Stopień zrealizowania zadania		I etap zadania został zrealizowany zgodnie z założeniami Planu pod nazwą „Budowa ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Łokietka w Kętrzynie” W 2006r. zrealizowano kolejny etap budowy ul. Lipowej w Kętrzynie o łącznej kwocie 306.174,59 zł.

Tytuł projektu: „Budowa ul. Łąkowej w Kętrzynie”

nr 4a	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2006
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską		łącznie poniesiony koszt 327.818,92 zł
Cele projektu		- budowa nawierzchni drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców i użytkowników drogi
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte.

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków”

nr 5a	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2008
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską		124.440 zł
Cele projektu		- budowa węzła osadowego gwarantującego przerób osadu i doprowadzenie do parametrów określonych przepisami
Stopień zrealizowania zadania		Zgodnie z Planem została opracowana dokumentacja techniczna.

Tytuł projektu: „*Modernizacja kolektora deszczowego E w Kętrzynie*”

nr 6a	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2006
Koszt inwestycji		1.113. 455,81 zł w tym: 63.455,81zł Gmina Miejska Kętrzyn 1.050.000,00 zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte

Tytuł projektu: „*Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 76J w Kętrzynie*”

nr 7a	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2006
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską		214. 977,12 zł
Cele projektu		- poprawa stanu technicznego budynku -adaptacja budynku na cele mieszkaniowe
Stopień zrealizowania zadania		Prace remontowe w 2005r. zrealizowano zgodnie z Planem.

Tytuł projektu: „*Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kętrzynie*”

Nr 8b	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Planowany okres realizacji		2005-2006
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską		326. 166 zł
Cele projektu		- poprawa bezpieczeństwa ruchu, - poprawa warunków transportowych w województwie, - poprawa warunków komunikacji drogowej
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zakończona a cele osiągnięte. Zarządzaniem zadania zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych.

Tytuł projektu:” *Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia i modernizacja ul. Skłodowskiej i Szpitalnej*”

Nr 9b	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Zarząd Dróg Wojewódzkich
Planowany okres realizacji		2005-2008
Koszt inwestycji		Przewidywany koszt 11,5 mln zł-I etap 24.400 zł (2005r.)- Koncepcja programowo-przestrzenna Obwodnicy Północnej Śródmieścia
Cele projektu		- odciążenie centrum miasta oraz przyległych rejonów o intensywnej zabudowie mieszkaniowej poprzez wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych, - skomunikowanie dzielnic miasta, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Stopień zrealizowania zadania		Zgodnie z Planem została opracowana „Koncepcja programowo-przestrzenna Obwodnicy Północnej Śródmieścia” w 2005r. W trakcie przygotowania jest projekt techniczny.

Tytuł projektu:” *Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie*”

Nr 10c	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		3.161.323,02 zł
Cele projektu		- adaptacja budynku na cele mieszkaniowe
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zakończona w 2006r., cele osiągnięte.

Tytuł projektu: *” Budowa budynku przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”*

Nr 11c	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		2.936. 803,68 zł w tym partycypacja GMK 377.000 zł(2005r.)
Cele projektu		- adaptacja budynku na cele mieszkaniowe
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja została zrealizowana a cele osiągnięte

Tytuł projektu: *” Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie”*

nr 12c	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie
Planowany okres realizacji		2005-2006
Przewidywany koszt GMK		200.000 zł
Cele projektu		- poprawa stanu technicznego stacji uzdatniania wody
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja jest w trakcie realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do wsparcia ze środków ZPORR-u.

Tytuł projektu: *” Modernizacja chodników przy ul. Jagiełły w Kętrzynie”*

nr 13d	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		158.959,05 zł
Cele projektu		- poprawa stanu nawierzchni chodników
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		Została zmodernizowana nawierzchnia chodników ul. Jagiełły 1.966,73 m ²

Tytuł projektu: *” Przebudowa i modernizacja chodników i parkingów wzdłuż ul. Mazurskiej w Kętrzynie”*

nr 13 d	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		260.197 zł
Cele projektu		- poprawa stanu nawierzchni chodników
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		Została zmodernizowana nawierzchnia chodników 3.126,39m ² .

Tytuł projektu: *” Modernizacja chodników ulicy Bydgoskiej w Kętrzynie”*

nr 14d	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		145.214,04zł
Cele projektu		- poprawa stanu nawierzchni chodników
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		-zmodernizowano chodnik z kostki betonowej 1.901,18m ²

Tytuł projektu: *”Modernizacja parkingu przy ulicy Traugutta w Kętrzynie”*

nr 15d	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2006
Koszt inwestycji		244.751,18 zł
Cele projektu		- poprawa stanu nawierzchni parkingu
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte. Zadanie zostało zrealizowane w 2005r., a nie jak planowano w 2006r.
Wskaźniki		-zmodernizowano parking z kostki betonowej o pow.3.200,37m ²

Tytuł projektu: *”Modernizacja chodnika przy ul. Staromiejskiej w Kętrzynie”*

nr 16d	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		13.656,11 zł
Cele projektu		- poprawa stanu nawierzchni chodnika
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte. Zadanie zostało zrealizowane w 2005r., a nie jak planowano w 2006r.
Wskaźniki		Chodnik z kostki betonowej o pow.226,66 m ²

Tytuł projektu: *„Termomodernizacja przedszkola przy ul. Obrońców Westerplatte w Kętrzynie”*

nr 18 e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		299.804,18 zł
Cele projektu		- poprawa stanu technicznego budynku przedszkola - docieplenie ścian, stropodachu, stropów nad piwnicami wymiana stolarki okiennej, drzwi, montaż termozaworów, odpowietrzników
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte

Tytuł projektu: *„Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych wokół jeziora oraz zagospodarowanie terenu wokół jeziora”*

nr 19e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		1.143.194,04 zł
Cele projektu		- budowa ścieżek rowerowych i spacerowych wokół jeziora, - uatrakcyjnienie terenu wokół jeziora, - poprawa estetyki miasta,
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte.
Wskaźniki		- chodnik z kostki brukowej pow. 3.590m ² , obrzeże betonowe 2.862 mb, - ścieżka rowerowa pow. 2.674 m ² , obrzeża betonowe 1.544mb, - krawężniki uliczne 820 mb, - tereny zielone wokół jeziora 3.270 m ² , - oświetlenie terenów wokół jeziora, - ławki, kosze 46 kompletów, - oznakowanie pionowe ciągu pieszego i ścieżki rowerowej -14 znaków

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Łoży Masońskiej w Kętrzynie”

nr 20e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		32.618,29 zł
Cele projektu		- uatrakcyjnienie terenu wokół Łoży Masońskiej, -poprawa estetyki miasta,
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana bez planowanej modernizacji placu z muszlą koncertową.
Wskaźniki		-zagospodarowanie terenów zielonych z nasadzeniami roślinnymi i trawą 1.767,7 m ² , -alejki żwirowe, nawierzchnia żwirowa chodnika wraz z podbudową 145,26 m ² , -chodnik wraz z podbudową 248 m ² - rozbiórka szaletu miejskiego

Tytuł projektu: „Przebudowa Placu Piłsudskiego w Kętrzynie”

nr 21e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		150.183,30 zł
Cele projektu		- podniesienie estetyki miasta
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		- wykonanie żelbetonowej fontanny, - ławki 14 szt., kosze 14 szt., - przeniesienie pomnika

Tytuł projektu: „Dokończenie budowy ul. Brzozowej w Kętrzynie”

nr 22e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		Łączny poniesiony koszt budowy ulicy: 154.937,98 zł w tym 64.976 zł planowanej części ulicy(2005)
Cele projektu		- budowa nawierzchni drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		-wykonanie ulicy z kostki betonowej brukowej 8 cm, krawężnik pow. 1.153 m ² , wpusty uliczne 4 szt., przykanaliki 36mb, -sieć kanalizacji deszczowej 65 m, 1 studnia Ø 1000,

Tytuł projektu: „Modernizacja ul. Królowej Bony w Kętrzynie”, oraz „Budowa chodnika wraz z parkingami wzdłuż ul. Królowej Bony w Kętrzynie”

nr 23 e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt całkowity		łącznie koszt: 174.261,53 zł 150.027,30 zł budowa drogi 24.234,23 zł budowa chodnika i parkingów
Cele projektu		- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa warunków techniczno-użytecznych, - wzrost płynności ruchu
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		-nawierzchnia z kostki betonowej 1.207,50 m ² , - krawężnik 402,80m ² , -chodnik z kostki betonowej 153,90m ² , -parking wzdłuż ulicy o pow. 72,31m ²

Tytuł projektu: „*Budowa ul. Nowe Osiedle*”

nr 24e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2006
Poniesiony koszt		Poniesiony koszt przez GMK: 231.800,36 zł
Cele projektu		- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa warunków techniczno-użytkowych,
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2007r.

Tytuł projektu: „*Budowa szaletu miejskiego w Kętrzynie*”

nr 26 e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005
Koszt inwestycji		78.344,91zł
Cele projektu		- poprawa komfortu usług sanitarnych w mieście
Stopień zrealizowania zadania		Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte
Wskaźniki		- toaleta wolnostojąca, - ławki parkowe 19szt., - kosze betonowe 8 szt.

Tytuł projektu: „*Budowa dróg ul. Świerkowa, Sosnowa, Dębowa*”

nr 27 e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2007
Koszt inwestycji		Przewidywany koszt 2.969.242,14 zł Poniesiony koszt 2.369.242,14 zł. Koszt dokumentacji technicznej: 28.000 (2005r.)
Cele projektu		- poprawa nawierzchni ulic -poprawa bezpieczeństwa ruchu
Stopień zrealizowania zadania		Zgodnie z Planem została wykonana dokumentacja techniczna w 2005r. oraz wykonano roboty budowlane w 2006r. Planowane zakończenie ul. Dębowej w 2007r.

Tytuł projektu: „*Modernizacja Ratusza Miejskiego w Kętrzynie*”

Nr 25e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2009
Koszt inwestycji		Przewidywany koszt całkowity 5.564.656,62 zł Poniesiony koszt 7.648 zł (2005r.)
Cele projektu		- poprawa stanu technicznego zabytku - przywrócenie reprezentacyjnej funkcji zabytku
Stopień zrealizowania zadania		Został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2006 rozpoczęto remont pomieszczeń USC, którego zakończenie planowane jest w I kwartale 2007r. Środki własne wydatków GMK na ten cel w 2007r. wyniosą 185.143,14 zł.

Tytuł projektu: *”Informatyzacja Urzędu Miasta Kętrzyn”*

nr 28e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Województwo Warmińsko-Mazurskie
Planowany okres realizacji		2005-2006
Całkowity koszt		Przewidywany koszt 21.608.003,00 zł (projekt obejmujący 111 jednostek samorządowych) Przewidywany koszt w 2007r. GMK 102.000 zł
Cele projektu		- przygotowanie administracji publicznej w województwie do skutecznego udziału w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, -stworzenie e-urzędów w oparciu o zintegrowaną na poziomie powiatów elektroniczną platformę. Elementy projektu: opracowane i wprowadzane procedury pracy cyfrowego urzędu, cyfrowy system wew. obiegu dokumentów, system baz danych.
Stopień zrealizowania zadania		Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” (2005r.) – w związku z długim terminem rozpatrywania realizację przesunięto na 2007r.

Tytuł projektu: *”Monitoring miasta”*

nr 29e	Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji		2005-2006
Koszt inwestycji		Poniesiony koszt 259.495,36 zł
Cele projektu		- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez stały monitoring miasta
Stopień zrealizowania zadania		W 2006r.zrealizowano I etap zadania. II etap zadania planowany jest do realizacji w 2007r.

II. Zadania zrealizowane poza założeniami Planu Rozwoju Lokalnego

Tytuł projektu: *„Wykonanie dokumentacji wyjściowej (badania i ekspertyzy) do rewaloryzacji XIV-wiecznego zamku krzyżackiego w Kętrzynie ”na potrzeby Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Okres realizacji	2005
Koszt zadania	65.500 zł
Cele projektu	- przeprowadzenie ekspertyz, badań na terenie zamku
Stopień zrealizowania zadania	Zadanie zostało zrealizowane a cele osiągnięte. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury w kwocie 58.500zł.

Tytuł projektu: „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Okres realizacji	2005
Koszt zadania	114,680,00 zł
Cele projektu	- zakup samochodu, który umożliwi: <ul style="list-style-type: none">▪ dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,▪ dowóz dzieci niepełnosprawnych do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Integracyjnego „Malinka”,▪ wyjazdy dzieci z Koła Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej na turnusy rehabilitacyjne,▪ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta na imprezy integracyjne
Stopień zrealizowania zadania	Zadanie zostało zrealizowane a cele osiągnięte. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 86.010 zł

Podsumowanie

Celem przeglądu zadań ujętych w dokumencie jest sprawdzenie zgodności realizacji projektów z założonymi planami. Po ich przeanalizowaniu można zauważyć, iż większość zadań zostało zrealizowanych zgodnie z zamierzeniami. Również koszt realizacji był zbliżony do pierwotnie planowanego.

Zadania wykonane były z zachowaniem terminów określonych w umowie. Przedstawione w tabelach koszty poszczególnych inwestycji obejmują wszystkie wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kętrzyn.

Niektóre inwestycje zostały zakończone przed planowanym terminem.

Przykłady:

- Modernizacja parkingu przy ul. Traugutta
- Modernizację kolektora E
- Modernizacja chodników przy ul. Staromiejskiej i Rycerskiej.

Trudności w realizacji zadań dotyczących informatyzacji Urzędu, budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego, modernizacji stacji uzdatniania wody wynikają z przedłużających się procedur konkursowych.

Wykonanie dotychczasowych zadań miało duże znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn. Pozwoliły one na zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców miasta oraz realizację zadań wychodzących naprzeciw ich oczekiwaniom.

Poprzez przeprowadzenie monitoringu zrealizowanych projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego, Gmina Miejska Kętrzyn pragnie:

- zwiększyć swoją wiarygodność,
- stworzyć swój wizerunek jako organizacji dbającej o jakość realizowanych przez siebie przedsięwzięć,
- zyskać argumenty dla sponsorów, którzy dowiadują się jak zostały spożytkowane pieniądze i jaki był tego wynik.

Po analizie zadań przedstawionych w dokumencie zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Przygotowała Komisja ds. rozwoju lokalnego:

1. Krzysztof Bućko
2. Eugeniusz Tokarzewski
3. Stanisław Wachnik